

广水市 2021 年度农村中小学校舍安全保障 长效机制补助资金项目自评结果

根据湖北省教育厅关于印发《2022 年项目绩效自评工作方案》的通知精神，我局领导高度重视，成立了工作专班，召开了专题会议，全面安排布置了此项工作，现将评价有关情况汇报如下：

一、自评结论

（一）自评得分

2021 年，我市农村中小学校舍安全保障长效机制补助资金 95 万元，执行资金 95 万元。根据项目实施具体情况，对项目预算执行、产出情况、效益情况、满意度情况等方面共 17 项指标进行了自评，得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2021 年到位资金 95 万元，执行 95 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况。为进一步改善中小学校办学条件，发挥资金最大效益，根据《广水市农村中小学校舍安全保障长效机制项目规划》，2021 年我市计划维修校舍面积 1912 平方米，已完成 1912 平方米；计划改扩建围墙 120 米，已完成 120 米；计

划维修校舍面积质量优良，实际全部优良；计划改扩建围墙坚固耐用，实际全部坚固耐用；计划项目开工率 100%，已全部开工；计划项目竣工率 100%，已全部竣工；计划维修校舍造价小于或等于 300 元/m²；实际造价小于 240 元/m²；计划改扩建围墙造价小于或等于 1000 元/米，实际造价小于 850 元/米；计划受益学生 1131 人，实际受益学生 1131 人；计划受益学校 1 所，实际受益学校 1 所；计划维修校舍工程建设符合环保要求，实际符合要求；计划改扩建围墙工程建设符合环保要求，实际符合要求；计划维修校舍持续使用年限达到设计要求，施工符合设计要求；计划改扩建围墙持续使用年限达到设计要求，施工符合设计要求；计划师生满意度≥95%，实际测评 90%；计划家长满意度≥95%，实际测评 90%。

3. 未完成的绩效目标。师生满意度年初目标值≥95%，实际测评 90%，家长满意度年初目标≥95%，实际测评 90%。

项目实施后，我市中小学校办学条件明显改善，师生安全保障更加有力，学生及家长十分满意。

（三）存在的问题及原因

因项目资金额度较小，部分中小学校老旧房子不能及时维修加固，城镇大额班现象仍得不到解决，少数干部教师意见较大，广大人民群众对教育项目建设的满意率虽逐年提高，但与我们年初设定的目标值还有一定差距。

（四）下一步拟改进措施

积极争取各级领导的重视和支持，加大项目资金的投入力度，全力改善办学条件，着力化解城镇大班额，大力建设乡镇寄宿制学校，倾力打造乡村小规模学校，努力办好人民满意的教育。

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

全力改善义务教育学校办学条件，着力化解城镇大班额，大力建设乡镇寄宿制学校，倾力打造乡村小规模学校，努力办好人民满意的教育。

年度绩效目标设有产出指标、效益指标、满意度指标三大项等 16 项指标进行了自评，各项指标年初目标值，基本完成。

2. 项目资金情况。

2021 年农村中小学校舍安全保障长效机制补助资金财政拨款 95 万元，其中：中央资金 0 万元，省级资金 0 万元，市级资金 95 万元。安排项目 3 个，改造校舍面积 1912 平方米、改扩建围墙 120 米。截止目前，按合同约定进度要求，已拨资金 91.6 万元，拨付率 93.3%

(二) 自评工作开展情况

根据湖北省教育厅关于印发《2022 年项目绩效自评工作方案》的通知精神，我们对照标准，逐条逐项进行了量化打分，自评得分 98 分。在项目建设中，我们主要做了以下几项工作：

1. 立项原则。

各中小学要按照“满足基本需要”这一核心，坚持“保基本、补短板、促公平”的原则。遵循“节俭、安全、实用、够用”的实际需要，优先满足教学、生活用房需求，把有限的资金用到最急需、最紧迫、最薄弱的地方（不搞一刀切、提档升级、锦上添花）。

2. 立项程序。

（1）学校立项申请。做到四个优先：危房改造优先、刚性需求优先、年度计划优先、手续齐全优先。根据“量力而行，尽力而为，确保底线、体现优先”的原则。

（2）中心中学校长审核签字。

（3）专班人员现场论证。市教育局规划财务科牵头，组织相关人员（市财政局领导）逐校现场论证，审核学校基本情况、立项名称、内容、事由、工程量、资金额度。

（4）市教育局规划财务科拟定初步意见。

（5）上报市教育局、市财政局领导审定。

（6）办理“三重一大”有关手续，报市纪工委审批同意。

（7）召开市教育局党委会，专题研究决定该校是否立项、项目资金额度。

（8）上报湖北省教育厅审批备案，下达批复文件。

3. 强化责任，扎实推进项目建设。

为确保2021年中小学校项目施工顺利进行、质量进度、资金安全、档案资料完备，充分发挥项目资金的最大效益。我们主

要做了以下几项工作：一是认真学习了市教育局下发的《关于做好2021年学校项目工程建设启动工作的通知》、《广水市中小学项目工程建设报建流程图》、《广水市学校基建项目竣工验收步骤》、《关于学校房屋建筑安全有关事项的公告》。二是召开了学校教师会议。进一步学习了湖北省基本办学条件标准、项目管理办法、项目资金管理办法；熟悉了项目工程报建流程及其项目选址、测绘、勘察、图纸设计、工程预算、政府采购办审批、挂网招标、签订施工合同、签订监理合同、项目竣工验收、项目档案资料中应注意的事项。重点分析我校项目建设中存在的问题，要求项目负责人要思想再重视，精力再集中，措施再强化，责任再落实，要抓住关键的冲刺时间，以争分夺秒，只争朝夕的精神，统筹安排，全面提速，加快项目建设。三是实行了“五个统一”，即：统一立项、统一勘探设计、统一实行招标、统一资金管理、统一验收和审计。四是做到了“五个规范”，即：规范了项目申报、规范了项目实施准备、规范了项目合同签订、规范了项目施工监督、规范了项目检查验收。五是坚持问题导向，对学校项目开展专项督导。对专项督导、审计检查、绩效评价等发现的问题，实行清单管理，加强整改。

（三）绩效目标完成情况

1. 预算执行情况。

2021年财政预算资金95万元，按合同约定进度要求，已拨付资金91.6万元。项目资金余额3.4万元，除质保金外，全部

拨付到所属中标企业。

2. 绩效目标完成情况。

2021 年根据项目实施具体情况，我设立了一级指标 3 项，二级指标 7 项，三级指标 16 项。产出指标、效益指标，按年初设立的目标值全部完成，师生满意度、家长满意度均与年初目标值少 5%。主要原因是该项目资金额度较小，我校大班额没有彻底消除，少数干部教师意见较大，广大人民群众对项目建设的满意率虽逐年提高，但与我们年初设定的目标值还有一定的差距。

（四）上年度部门自评结果应用情况

学校项目建设严格按规划面积、资金额度组织实施，做到了专款专用，真正让每一个铜板用在刀刃上，确保了项目施工安全，管理、监督到位，把项目工程做成品牌工程、民心工程。

（五）其他佐证材料

1. 2021 年中小学校舍安全保障长效机制资金建设项目备案表。

（1）广财发〔2021〕14 号

（2）广财发〔2021〕28 号

2022 年 3 月 16 日

2021 年度农村义务教育学校校舍安全保障长效机制

补助资金项目自评表

单位名称：广水市陈巷镇中心中学

填报日期：2022 年 3 月 16 日

项目名称		2021 年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		各义务教育学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	95	95	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	改造校舍面积 (m ²)		1912	1912	5
			改扩建围墙 (m)		120	120	5
		质量指标	维修校舍面积质量优良		100%	100%	5
			改扩建围墙坚固耐用		100%	100%	5
		时效指标	项目开工率		100%	100%	5
			项目竣工率		100%	100%	5
	成本指标	维修校舍造价 (元/m ²)		≤300	<240	5	
		改扩建围墙造价 (元/m)		≤1000	<850	5	
	效益 指标	社会效益	受益学生数 (人)		1131	1131	5
			受益学校数 (所)		3	3	5
		生态效益	维修校舍工程建设符合环保要求		符合	符合	5
			改扩建围墙工程建设符合环保要求		符合	符合	5
	可持续影响	维修校舍持续使用年限		≥50 年	≥50 年	5	
改扩建围墙持续使用年限		≥30 年	≥30 年	5			
满意度 指标	师生满意度 (%)			≥95%	90%	4	
	家长满意度 (%)			≥95%	90%	4	
总分		98					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。