

# 广水市骆店镇人民政府 2020 年度垃圾场生态修复工程改造项目自评表

填报日期：2021 年 1 月 5 日 自评总分：100 分 单位领导审签：冯章辉

|              |                                                                                                                                        |             |            |            |                                                                                           |             |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 项目名称         | 广水市骆店镇垃圾场生态修复工程                                                                                                                        |             | 项目实施单位     |            | 广水市骆店镇人民政府                                                                                |             |      |
| 项目主管单位       | 广水市城管局                                                                                                                                 |             | 项目负责人      |            | 陈翔                                                                                        |             |      |
| 项目属性         | 1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/> |             |            |            |                                                                                           |             |      |
| 项目资金来源       | 中央<br>(万元)                                                                                                                             | 省、地<br>(万元) | 本级<br>(万元) | 其他<br>(万元) | 合计<br>(万元)                                                                                | 执行数<br>(万元) | 执行率  |
|              |                                                                                                                                        |             |            | 43 万元      | 43 万元                                                                                     | 43 万元       | 100% |
| 项目年度目标       | 1. 骆店镇垃圾场生态修复                                                                                                                          |             |            |            |                                                                                           |             |      |
| 项目权重         | 评价内容                                                                                                                                   | 分值          | 自评分        | 复核分        | 评价标准及依据                                                                                   |             |      |
| 项目决策 2 分     | 决策依据                                                                                                                                   | 2           | 2          |            | 有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。                                                          |             |      |
| 项目管理<br>13 分 | 财务制度                                                                                                                                   | 3           | 3          |            | 1、单位财务管理制度 1 分；<br>2、项目管理制度 1 分；<br>3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。                                |             |      |
|              | 组织机构                                                                                                                                   | 2           | 2          |            | 有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分                                                                 |             |      |
|              | 运行监管                                                                                                                                   | 4           | 4          |            | 1、运行监管记录 3 分；<br>2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。                                                |             |      |
|              | 目标申报                                                                                                                                   | 4           | 4          |            | 1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止；<br>2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分；<br>3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。 |             |      |

| 项目年度目标 1：骆店镇垃圾场生态修复 |          |          |                |           |           |         |         |                 |
|---------------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------|
| 项目<br>绩效            | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 指标名称<br>(三级指标) | 年初指标<br>值 | 年终完成<br>值 | 自评<br>分 | 复核<br>分 | 评价标准            |
| 85 分                | 产出       | 数量指      | 整形面积           | 2800 平    | 2800 平    | 15      |         | 1、提供三级指标完成程度的佐证 |

|  |               |              |          |          |          |    |  |                                                                    |
|--|---------------|--------------|----------|----------|----------|----|--|--------------------------------------------------------------------|
|  | 指标<br>40 分    | 标 15 分       |          | 方米       | 方米       |    |  | 资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。                  |
|  |               |              | 素土覆盖深度   | 80 厘米    | 80 厘米    |    |  |                                                                    |
|  |               |              | 管道铺设长度   | 120 米    | 120 米    |    |  |                                                                    |
|  |               |              | 排水沟铺设长度  | 310 米    | 310 米    |    |  |                                                                    |
|  |               |              | 草皮绿化面积   | 2643 平方米 | 2643 平方米 |    |  |                                                                    |
|  |               |              | 油水分离布面积  | 7500 平方米 | 7500 平方米 |    |  |                                                                    |
|  |               |              | 渗滤液收集池数  | 2 座      | 2 座      |    |  |                                                                    |
|  |               | 质量指标 12 分    | 第三方验收合格  | 合格       | 合格       | 12 |  | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。   |
|  |               | 时效指标 6 分     | 工期       | 60 天     | 60 天     | 6  |  | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。    |
|  |               | 成本指标 7 分     | 预算资金     | 43 万元    | 43 万元    | 7  |  | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。    |
|  | 效益指标<br>35 分  | 经济效益 10 分    | 促进乡村振兴   | 有促进作用    | 有促进作用    | 10 |  | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 |
|  |               | 社会效益 10 分    | 促进社会和谐发展 | 有促进作用    | 有促进作用    | 10 |  | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 |
|  |               | 生态效益 10 分    | 改善环境     | 明显改善     | 明显改善     | 10 |  | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。 |
|  |               | 可持续发展 5 分    | 促进绿色发展   | 有促进作用    | 有促进作用    | 5  |  | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。   |
|  | 服务满意度<br>10 分 | 服务对象满意度 10 分 | 群众满意度    | 100%     | 100%     | 10 |  | 1、提供三级指标满意度的佐证资料;<br>2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。    |

|        |    |    |  |  |  |    |  |  |
|--------|----|----|--|--|--|----|--|--|
| 合<br>计 | 85 | 85 |  |  |  | 85 |  |  |
|--------|----|----|--|--|--|----|--|--|

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合  
计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区  
间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三  
个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为  $(80+60+75) \div 3=71.6$  分，四舍五入计 72 分。