

广水市骆店镇人民政府 2020 年度联兴美丽乡村项目自评表

填报日期：2020 年 5 月 16 日 自评总分：100 分 单位领导审签：冯章辉

项目名称	骆店镇联兴美丽乡村建设			项目实施单位	骆店镇人民政府		
项目主管单位	广水市财政局			项目负责人	李兵申		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☒ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☒						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
		300 万元			300 万元	300 万元	100 %
项目年度目标	1. 联兴街道综合整治 2. 新建村级文化广场 3. 斜水湾整体改造						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：联兴街道综合整治

项目 绩效	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
----------	----------	----------	----------------	-----------	-----------	---------	---------	------

85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	道路修复	2 公里	2 公里	5		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			铺设排水沟	300 米	300 米	5		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
			房屋立面改造	1 万平 方米	1 万平 方米	5		(15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整
		质量指 标 12 分	道路厚度	18 厘米	18 厘米	6		数。
			排水沟直径	60 厘米	60 厘米	6		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
		时效指 标 6 分	工期	120 天	113 天	6		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
	效益 指标 35 分	成本指 标 7 分	造价	188 万 元	188 万 元	7		(12 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整
		经济效 益 10 分	促进乡村旅游	有促进	有促进	10		数。
		社会效 益 10 分	促进乡村振兴	有促进	有促进	10		1、提供三级指标完成成本的佐证资料；
		生态效 益 10 分	美化亮化环境	有促进	有促进	10		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
		可持续 影响 5 分	计划使用年限	10 年	10 年	5		(10 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	群众满意度	100%	100%	10		数。
合计	85	85				85		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；
项目年度目标 2: 新建村级文化广场								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	广场面积	600 平 方米	600 平 方米	4		1、提供三级指标完成程度的佐证资料；
			建设器材	4 套	4 套	3		2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
			步行长廊长度	100 米	100 米	4		(15 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整
		质量指 标 12 分	绿化面积	400 平 方米	400 平 方米	4		数。
			验收达标	达标	达标	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料；
								2、三级指标分值按三级指标个数平均确定
								(12 分 ÷ 三级指标个数), 四舍五入保留整
								数。

		时效指标 6 分	工期	30 天	28 天	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	造价	46 万元	46 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35 分	经济效益 10 分	促进乡村旅游	有促进	有促进	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10 分	促进乡村振兴	有促进	有促进	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10 分	美化亮化环境	有促进	有促进	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5 分	计划使用年限	20 年	可实现	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	群众满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		
项目年度目标 3：斜水湾整体改造								
项目绩效 85 分	一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	数量指标 15 分		整修塘堰	4 口	4 口	3		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
			休闲小广场	1 处	1 处	3		
			步行栈道	200 米	200 米	3		
			绿化面积	300 平方米	300 平方米	3		
			房屋立面改造	14 间	14 间	3		
	产出指标 40 分	质量指标 12 分	工程验收	达标	达标	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6 分	工期	60 天	60 天	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7 分	工程造价	66 万元	66 万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7 分 ÷ 三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益	经济效益	促进乡村旅游	有促进	有促进	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；

	指标 35分	益 10分						2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	促进乡村振兴	有促进	有促进	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		生态效益 10分	美化亮化环境	明显改善	明显改善	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		可持续发展 5分	计划使用年限	20年	20年	5		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	群众满意度	100%	100%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
合计	85	85				85		

说明:1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;

2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合
计分值不得大于所属二级指标分;

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值(该项指标名称分值×实际完成的百分比);

4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区
间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的,分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某项目有三
个“年度目标”,目标1自评80分,目标2自评60分,目标3自评75分,该项目绩效得分为(80+60+75)
÷3=71.6分,四舍五入计72分。