

# 2021 年度义务教育薄弱环节改善与能力提升

## 补助资金项目自评表

单位名称：广水市教育局

填报日期：2022 年 3 月 16 日

项目名称		2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金					
主管部门		广水市教育局		项目实施单位		各义务教育学校	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	3088	3088	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	改扩建校舍面积 (m <sup>2</sup> )		15683	14483	15
			改造运动场面积 (m <sup>2</sup> )		71730	29730	5
			采购设备数量 (台套件)		2555	2555	5
			采购设备价值 (万元)		476	476	5
		质量指标	土建项目合格率		100%	100%	5
			采购设备合格率		100%	100%	5
		时效指标	土建项目开工率		100%	86%	5
			土建项目竣工率		50%	81%	5
	成本指标	改扩建校舍造价 (元/m <sup>2</sup> )		≤2000	<1800	5	
	效益 指标	社会效益	新增学位数 (个)		2400	2600	5
		生态效益	项目规划设计和工程建设符合环保要求		符合	符合	5
		可持续影响	建设项目持续使用年限达到设计要求		≥50 年	≥50 年	5
	满意 度指 标	师生满意度 (%)			≥95%	90%	4
家长满意度 (%)			≥95%	90%	4		

总分	98
偏差大或目标未完成原因分析	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金第二批下达时间为2021年11月9日,我市于2021年11月29日已安排三所学校运动场改扩建面积42000平方米,资金369万元,三个项目前期各项手续办理基本完成,正在挂网招标之中,预计2022年9月底以前全部竣工,并投入使用。
改进措施及结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$ ,得分=权重 $\times B/A$ ),反向指标(即目标值为 $\leq X$ ,得分=权重 $\times A/B$ ),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。